

anchorX

Assortimento Potete consultare l'assortimento nella documentazione tecnica

Osservazioni ???

Proposta capitolato d'appalto secondo CPN 164

164		Ancoraggi e pareti chiodate
400		Ancoraggi passivi
410		Ancoraggi di prova passivi
	410.100	Descrizione degli ancoraggi di prova
	400.110	Sistema anchorX+210
	01	Ancoraggio a barra filettata
	02	Qualità acciaio ... N/mm ²
	03	Grado di protezione (secondo SIA 267) 2b
	04	Resistenza portante interna min. R _{i,k} ... kN
	05	Lunghezza max. ancoraggio ... m
	06	Asse di perforazione discendente o ascendente ... gradi
	07	Marca, tipo ... secondo Debrunner Bewehrungstechnik AG
	08	Diametro barra ... mm
	09	Diametro foro ... mm
430		Ancoraggi permanenti passivi
	430.100	Descrizione degli ancoraggi
	430.110	Sistema anchorX+210
	01	Ancoraggio a barra filettata
	02	Qualità acciaio ... N/mm ²
	03	Grado di protezione (secondo SIA 267) 2b
	04	Resistenza portante interna min. R _{i,k} ... kN
	05	Lunghezza max. ancoraggio ... m
	06	Asse di perforazione discendente o ascendente ... gradi
	07	Marca, tipo ... secondo Debrunner Bewehrungstechnik AG
	08	Diametro barra ... mm
	09	Diametro foro ... mm

Ancoraggi passivi permanenti, fornitura, montaggio e bloccaggio

431

431.100		Ancoraggi, comprese le iniezioni. Esclusa la fornitura della miscela
431.101		Sistema anchorX+210
	01	Concernente pos. ... 430.110
	02	Lunghezza di ancoraggio per ciascun ancoraggio
431.200		Teste di ancoraggio, comprese le piastre e i dadi
431.201		Sistema anchorX+210
	01	Come da progetto ...
	02	Concerne pos. ... 430.110
	03	Tipo ... secondo Debrunner Bewehrungstechnik AG
	04	Dimensioni piastra di ancoraggio mm ...x...x...

433
Componenti per la miscela di iniezione, fornitura sul luogo della messa in opera

433.301	01	Tipo
	02	Concerne pos. ... 430.110
	03	Diametro foro ... mm
	04	Dosaggio ... kg/m
	05	LE=m
R.891		Tubi di post-iniezione: fornitura e messa in opera
		Lunghezza da ... a ...

440
Prove dell'ancoraggio e controlli durante l'esecuzione degli ancoraggi passivi
441
Prove di estrazione su ancoraggi passivi

441.100		Prove di estrazione secondo le norme SIA 267, cifra 11.7, e SIA 267/1, cifra 7.2.
		Tempo totale di attesa compreso minuti 60
	01	Numero di interventi in situ compresi ...
441.101	01	Concerne pos. ...
	02	Forza iniziale F_a kN ...
	03	Forza di prova F_{pv} kN ...
	04	Numero di stadi di carico fino al raggiungimento della forza di prova ...
441.200		Indennizzo per tempi di attesa prolungati in caso di prove di estrazione. Computo: ore di lavoro del gruppo
441.201	01	Concerne pos. ...
441.300		Interventi aggiuntivi in cantiere dovuti a esigenze di cantiere
441.301	01	Tipo ...
	02	Concerne pos.

442
Controlli qualità su ancoraggi passivi

442.100	Prove di trazione secondo le norme SIA 267, cifra 11.7, e SIA 267/1, cifra 7.2. Tempo totale di attesa compreso minuti 15. Computo: numero di prove.
	01 Numero di interventi in situ compresi ...
442.101	01 Concerne pos. ...
	02 Forza iniziale F_a kN ...
	03 Forza di prova F_{pv} kN ...
442.200	Indennizzo per tempi di attesa prolungati in caso di prove di estrazione. Computo: ore di lavoro del gruppo
441.201	01 Concerne pos. ...
442.300	Interventi aggiuntivi in cantiere dovuti a esigenze di cantiere
	01 Tipo ...
	02 Concerne pos.
450	Lavori accessori
451	Iniezioni successive
451.100	Messa in opera di dispositivi di post-iniezione. Computo: lunghezza ancoraggio.
451.101	01 Per una singola iniezione successiva m
	02 Per iniezioni multiple con linea di ritorno per il lavaggio
	03 Per iniezione, tipo ...
	04 In corrispondenza ...
	05 Concerne pos.
451.200	Iniezione, compresi i lavori preliminari e la pulizia dell'impianto. Computo: ore di lavoro del gruppo. Nota: la fornitura dei componenti per il materiale d'iniezione deve essere descritta alle posizioni 412, 423 o 433.
451.201	01 Per una singola iniezione successiva
	02 Per iniezioni multiple con linea di ritorno per il lavaggio
	03 Per iniezione, tipo ...
	04 In corrispondenza ...
	05 Concerne pos.